

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | TOTAL (R\$) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1-ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 23.742,44 | R\$3.926,92 16,54% | R\$4.200,22 17,69% | R\$3.491,65 14,71% | R\$4.463,74 18,80% | R\$5.402,95 22,76% | R\$2.256,95 9,51% |
| 2-INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | R\$ 39.893,42 | R\$39.893,42 100,00% | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 3-REVISÕES E REPAROS | R\$ 17.097,00 | R\$0,00 | R\$17.097,00 100,00% | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 4-PAREDES E PAINÉIS | R\$ 13.193,63 | R\$0,00 | R\$6.596,82 50,00% | R\$6.596,82 50,00% | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 5-REVESTIMENTOS | R\$ 323,05 | R\$0,00 | R\$161,53 50,00% | R\$161,53 50,00% | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 6-PISOS | R\$ 1.230,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$615,00 50,00% | R\$615,00 50,00% |
| 7-COBERTURA / TETOS E FORROS | R\$ 23.544,28 | R\$0,00 | R\$23.544,28 100,00% | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 8-ESQUADRIAS METÁLICAS | R\$ 1.375,66 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$687,83 50,00% | R\$687,83 50,00% | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 9-EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | R\$ 9.875,89 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$9.875,89 100,00% |
| 10-PINTURA | R\$ 113.284,58 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$28.321,15 25,00% | R\$56.642,29 50,00% | R\$28.321,15 25,00% |
| 11-INSTALAÇÕES / APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | R\$ 5.135,81 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$5.135,81 100,00% | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 339.801,69 | R\$67.960,34 20,00% | R\$67.960,34 20,00% | R\$67.960,34 20,00% | R\$67.960,34 20,00% | R\$67.960,34 20,00% | R\$0,00 |
| 13-INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | R\$ 5.366,23 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$2.683,12 50,00% | R\$2.683,12 50,00% |
| 14-PAISAGISMO | R\$ 81.970,14 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$20.492,54 25,00% | R\$20.492,54 25,00% | R\$20.492,54 25,00% | R\$20.492,54 25,00% |
| TOTAL | R\$ 675.833,82 | R\$111.780,68 | R\$119.560,18 | R\$99.390,70 | R\$127.061,40 | R\$153.796,23 | R\$64.244,64 |
| TOTAL ACUMULADO | | R\$111.780,68 | R\$231.340,86 | R\$330.731,55 | R\$457.792,95 | R\$611.589,18 | R\$675.833,82 |
| % EXECUTADO | | 16,54% | 17,69% | 14,71% | 18,80% | 22,76% | 9,51% |
| % EXECUTADO - ACUMULADO | | 16,54% | 34,23% | 48,94% | 67,74% | 90,49% | 100,00% |