



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Obras

Sr. Secretário de Obras,

Segue neste processo de nº 30760/2017, os autos para elaboração da rescisão contratual com a empresa APRIMORA CONSTRUTORA LTDA – EPP:

Contrato: 000262/2017

Tomada de Preços: 0002/2017

Processo Administrativo Origem: 27.256/2016

Ordem Serviço: 26/10/2017

Objeto Contrato: Construção de Muros de Arrimo de Contenção em Área de Risco de Diversas Localidades do Município de Presidente Kennedy

Historiando os fatos do contrato 262/2017; após 03 (três) notificações de advertência datadas de 06/11/2017, 20/11/2017 e 28/11/2017 pela fiscalização da PMPK, e analisado a defesa da empresa na época, foi concedido um aditivo de prazo contratual de mais 60 (sessenta) dias, a partir de 26/02/2018, prazo este que não foi suficiente para a retomada dos serviços e conclusão das obras. Desta forma, foi estipulada multa contratual de 0,005 por cento do valor do contrato por dia de atraso, totalizando 60 (sessenta) dias de atraso, cujo valor está calculado em anexo.

Diante da inércia da empresa em cumprir suas obrigações contratuais, a fiscalização do contrato elaborou o replanilhamento para se proceder uma medição final dos serviços e sugerir ao Sr. Secretário de Obras o respectivo DISTRATO CONTRATUAL para a rescisão sumária do contrato 262/2017.

Desta forma, solicitamos ao Sr. Secretário de Obras autorização para se proceder o distrato contratual baseado nas informações abaixo:

Contrato: 000262/2017

Valor Contratual Inicial: R\$ 209.683,42

Valor do aditivo Replanilhado: R\$ 52.374,67

Valor da Medição Final da Aprimora: R\$ 53.948,16

Valor da Multa Aplicada:

1) $0,0005 \times \text{valor contrato} = 1 \text{ dia}$
 $0,0005 \times 20.683,42 = 104,84 / \text{dia}$

2) $1 \text{ dia} \times 60 \text{ dias atraso} / \text{aditivo concedido} = \text{valor da multa}$
 $R\$ 104,84 \times 60 \text{ dias} = R\$ 6.290,40$

O valor da medição final com Aprimora Construtora Ltda – Epp será:
 $R\$ 53.948,16 - R\$ 6.290,40 = R\$ 47.657,76$

Em 05/12/2018