

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA DO PRÉDIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ITEM	TOTAL (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240	270
1 - ADMINISTRAÇÃO	38.893,84	R\$8.648,02 22,23%	R\$8.429,49 21,67%	R\$547,63 1,41%	R\$1.923,53 4,95%	R\$3.264,59 8,39%	R\$1.929,03 4,96%	R\$2.342,05 6,02%	R\$7.930,63 20,39%	R\$3.878,86 9,97%
		(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)
2 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	75.964,09	R\$75.964,09 100,00%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		(X)								
3 - RASPAGEM DO TERRENO	2.250,90	R\$2.250,90 100,00%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		(X)								
4 - DEMOLIÇÕES	13.074,80	R\$6.537,40 50,00%	R\$3.922,44 30,00%	R\$2.614,96 20,00%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		(X)	(X)	(X)						
5 - ALVENARIAS E PAINÉIS	2.730,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.730,01 100,00%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
				(X)						
6 - ESQUADRIAS	55.106,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$16.531,93 30,00%	R\$16.531,93 30,00%	R\$22.042,57 40,00%	R\$0,00
							(X)	(X)	(X)	
7 - COBERTURA	42.207,42	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$21.103,71 50,00%	R\$21.103,71 50,00%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
					(X)	(X)				
8 - PISOS E REVESTIMENTOS INTERNOS	65.408,69	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$19.622,61 30,00%	R\$32.704,35 50,00%	R\$13.081,74 20,00%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
					(X)	(X)	(X)			
9 - PINTURA INTERNA E EXTERNA	30.756,59	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$9.226,98 30,00%	R\$6.151,32 20,00%	R\$15.378,30 50,00%
								(X)	(X)	(X)
10 - RESVESTIMENTO DE TETO	25.111,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$12.555,68 50,00%	R\$10.044,54 40,00%	R\$2.511,14 10,00%	R\$0,00	R\$0,00
						(X)	(X)	(X)		
11 - REVESTIMENTO DE PAREDE	25.712,93	R\$0,00	R\$7.713,88 30,00%	R\$7.713,88 30,00%	R\$5.142,59 20,00%	R\$5.142,59 20,00%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
			(X)	(X)	(X)	(X)				
12 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	21.791,92	R\$13.075,15 60,00%	R\$8.716,77 40,00%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		(X)	(X)							
13 - APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	17.649,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$8.824,92 50,00%	R\$8.824,92 50,00%
									(X)	(X)
14 - BANCADAS E DIVISÓRIAS EM GRANITO	15.854,64	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$6.341,86 40,00%	R\$6.341,86 40,00%	R\$3.170,93 20,00%	R\$0,00	R\$0,00
						(X)	(X)	(X)		
15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	93.754,44	R\$28.126,33	R\$46.877,22	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$18.750,89	R\$0,00

		30,00%	50,00%						20,00%	
		(X)	(X)						(X)	
16 - CABEAMENTO ESTRUTURADO	50.061,79	R\$15.018,54	R\$25.030,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$10.012,36	R\$0,00
		30,00%	50,00%						20,00%	
		(X)	(X)						(X)	
17 - INSTALAÇÃO DE GÁS	12.840,13	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.852,04	R\$6.420,07	R\$2.568,03
								30,00%	50,00%	20,00%
		(X)	(X)					(X)	(X)	(X)
18 - SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	217.500,52	R\$65.250,16	R\$108.750,26	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$43.500,10	R\$0,00
		30,00%	50,00%						20,00%	
		(X)	(X)						(X)	(X)
19 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	44.046,61	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$22.023,31	R\$22.023,31
									50,00%	50,00%
		(X)	(X)						(X)	(X)
20 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	102.780,17	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$20.556,03	R\$51.390,09	R\$30.834,05
								20,00%	50,00%	30,00%
		(X)	(X)					(X)	(X)	(X)
21 - PAISAGISMO	5.655,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.655,49
										100,00%
		(X)	(X)						(X)	(X)
22 - INCENDIO	7.212,13	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$7.212,13
										100,00%
		(X)	(X)						(X)	(X)
TOTAL	966.364,74	R\$214.870,59	R\$209.440,95	R\$13.606,48	R\$47.792,43	R\$81.112,77	R\$47.929,10	R\$58.191,09	R\$197.046,25	R\$96.375,08
TOTAL ACUMULADO		R\$214.870,59	R\$424.311,54	R\$437.918,02	R\$485.710,45	R\$566.823,22	R\$614.752,32	R\$672.943,41	R\$869.989,66	R\$769.318,49
% EXECUTADO		22,23%	21,67%	1,41%	4,95%	8,39%	4,96%	6,02%	20,39%	9,97%
% EXECUTADO - ACUMULADO		22,23%	43,91%	45,32%	50,26%	58,66%	63,61%	69,64%	90,03%	100,00%