



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO NAS LOCALIDADES DE JAQUEIRA (DIVERSAS LOCALIDADES)
LOCAL: PRESIDENTE KENNEDY - ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	108.644,60	R\$2.404,08	R\$2.623,95	R\$2.623,95	R\$17.957,62	R\$16.078,00	R\$13.819,25	R\$11.488,01	R\$11.488,01	R\$13.493,45	R\$5.544,79	R\$5.565,13	R\$5.558,35
			2,21%	2,42%	2,42%	16,53%	14,80%	12,72%	10,57%	10,57%	12,42%	5,10%	5,12%	5,12%
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO	122.858,62	R\$55.286,38	R\$6.142,93	R\$6.142,93	R\$6.142,93	R\$6.142,93	R\$6.142,93	R\$6.142,93	R\$6.142,93	R\$6.142,93	R\$6.142,93	R\$6.142,93	R\$6.142,93
			45,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
3	TERRAPLENAGEM	24.551,14	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.682,67	R\$3.682,67	R\$3.682,67	R\$3.682,67	R\$3.682,67	R\$3.682,67	R\$2.455,11	R\$0,00	R\$0,00
						15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		
4	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	933.552,71	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$186.710,54	R\$140.032,91	R\$140.032,91	R\$140.032,91	R\$140.032,91	R\$186.710,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
						20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%			
5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	110.395,35	R\$0,00	R\$22.079,07	R\$22.079,07	R\$22.079,07	R\$22.079,07	R\$22.079,07	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
6	REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	160.909,15	R\$0,00	R\$32.181,83	R\$32.181,83	R\$32.181,83	R\$32.181,83	R\$32.181,83	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
7	PAVIMENTAÇÃO	1.110.044,69	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$166.506,70	R\$166.506,70	R\$111.004,47	R\$111.004,47	R\$111.004,47	R\$111.004,47	R\$111.004,47	R\$111.004,47	R\$111.004,47
						15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
8	SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	58.570,34	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.928,52	R\$5.857,03	R\$5.857,03	R\$5.857,03	R\$5.857,03	R\$8.785,55	R\$11.714,07	R\$11.714,07
							5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%
9	SINALIZAÇÃO EM FASE DE OBRAS	7.882,78	R\$670,04	R\$670,04	R\$670,04	R\$670,04	R\$670,04	R\$670,04	R\$670,04	R\$670,04	R\$670,04	R\$670,04	R\$670,04	R\$512,38
			8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	6,50%
TOTAL		2.637.409,38	R\$58.360,50	R\$63.697,81	R\$63.697,81	R\$435.931,40	R\$390.302,67	R\$335.470,20	R\$278.878,06	R\$278.878,06	R\$327.561,13	R\$134.602,89	R\$135.096,63	R\$134.932,20
TOTAL ACUMULADO			R\$58.360,50	R\$122.058,31	R\$185.756,13	R\$621.687,53	R\$1.011.990,20	R\$1.347.460,40	R\$1.626.338,46	R\$1.905.216,52	R\$2.232.777,66	R\$2.367.380,54	R\$2.502.477,18	R\$2.637.409,38
% EXECUTADO			2,21%	4,63%	7,04%	23,57%	38,37%	51,09%	61,66%	72,24%	84,66%	89,76%	94,88%	100,00%
% EXECUTADO - ACUMULADO			2,21%	4,63%	7,04%	23,57%	38,37%	51,09%	61,66%	72,24%	84,66%	89,76%	94,88%	100,00%