



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO EM CACIMBINHA, CRIADOR E JIBÓIA – LOTE 03
LOCAL: PRESIDENTE KENNEDY - ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	TOTAL (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1 - ADMINISTRAÇÃO	54.322,30	R\$5.146,28 9,47%	R\$1.201,66 2,21%	R\$14.629,84 26,93%	R\$14.438,67 26,58%	R\$9.489,55 17,47%	R\$9.416,31 17,33%
2 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO	111.837,97	R\$83.878,48 75,00%	R\$5.591,90 5,00%	R\$5.591,90 5,00%	R\$5.591,90 5,00%	R\$5.591,90 5,00%	R\$5.591,90 5,00%
3 - TERRAPLENAGEM	9.980,63		R\$2.994,19 30,00%	R\$2.994,19 30,00%	R\$2.994,19 30,00%	R\$998,06 10,00%	
4 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	34.802,84	R\$6.960,57 20,00%	R\$10.440,85 30,00%	R\$10.440,85 30,00%	R\$6.960,57 20,00%		
5 - PAVIMENTAÇÃO	814.869,67			R\$244.460,90 30,00%	R\$244.460,90 30,00%	R\$162.973,93 20,00%	R\$162.973,93 20,00%
6 - SINALIZAÇÃO	689,30					R\$344,65 50,00%	R\$344,65 50,00%
7 - SINALIZAÇÃO EM FASE DE OBRAS	16.760,60	R\$2.849,30 17,00%	R\$2.849,30 17,00%	R\$2.849,30 17,00%	R\$2.849,30 17,00%	R\$2.849,30 17,00%	R\$2.514,09 15,00%
TOTAL	1.043.263,31	R\$98.834,63	R\$23.077,90	R\$280.966,98	R\$277.295,52	R\$182.247,40	R\$180.840,88
TOTAL ACUMULADO		R\$98.834,63	R\$121.912,52	R\$402.879,50	R\$680.175,03	R\$862.422,43	R\$1.043.263,31
% EXECUTADO		9,47%	2,21%	26,93%	26,58%	17,47%	17,33%
% EXECUTADO - ACUMULADO		9,47%	11,69%	38,62%	65,20%	82,67%	100,00%