

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	PARCELAS						Total
			1o. MÊS	2o. MÊS	3o. MÊS	4o. MÊS	5o. MÊS	6o. MÊS	
1		TERRAPLANAGEM	15.019,21	15.019,21					30.038,42
2		DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES		72.889,85	72.889,85	72.889,85	72.889,85		291.559,38
3		PAVIMENTAÇÃO		169.349,74	169.349,74	169.349,74	169.349,74	169.349,74	846.748,68
4		OBRAS COMPLEMENTARES			3.108,37	3.108,37	3.108,37	3.108,37	12.433,49
5		MATERIAL BETUMINOSO		4.317,65	4.317,65	4.317,65	4.317,65	4.317,65	21.588,23
6		SINALIZAÇÃO						23.985,12	23.985,12
7		CORREÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO EXISTENTE		202.493,59	202.493,59	202.493,59	202.493,59		809.974,36
8		REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL (TODO O DISTRITO)		52.228,62	52.228,62	52.228,62	52.228,62		208.914,46
9		SERVIÇOS AUXILIARES TÉCNICOS	18.324,40	18.324,40	18.324,40	18.324,40	18.324,40	18.324,40	109.946,40
10		INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA	253.643,04						253.643,04
VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES)			286.986,65	534.623,04	522.712,20	522.712,20	522.712,20	219.085,27	2.608.831,58
VALOR ACUMULADO			286.986,65	821.609,69	1.344.321,90	1.867.034,10	2.389.746,31	2.608.831,58	
PERCENTUAL DO MÊS			11,00	20,49	20,04	20,04	20,04	8,40	100,00
PERCENTUAL ACUMULADO			11,00	31,49	51,53	71,57	91,60	100,00	

Itens de maior relevância:

- 1- Pavimentação com bloco de concreto
- 2- Execução de meio fio e sarjeta de concreto
- 3- Execução de base e/ou de brita graduada e/ou brita corrida
- 4- Poço de visita D>0,40m
- 5- Caixa de passagem para tubo de D>0,40m