



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA/SERVIÇO: LOTEAMENTO MAROBÁ 2

VALOR :

LOCAL: MAROBÁ - PRESIDENTE KENNEDY / ES

TABELA: IOPES FEV/2017 (BDI=30,90%), DER JUN/2016 (BDI=23,32%), EMOP FEV/2017 (BDI=23%)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês	7° mês	8° mês
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.901,35	8.901,35	8.901,35	8.901,35	8.901,35	8.901,35	8.901,35	8.901,35
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	92.340,58	23.085,15						
3	TERRAPLENAGEM	60.359,04	15.089,76						
4	SERVIÇOS PRELIMINARES		12.500,24						
5	CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES								
5.1	INFRAESTRUTURA		57.377,37	57.377,37	28.688,68				
5.2	SUPERESTRUTURA		21.276,21	63.828,62	85.104,83	42.552,41			
5.3	COBERTURA			117.089,07	87.816,80	87.816,80			
5.4	ESQUADRIAS				60.658,81	24.263,52	24.263,52	12.131,76	
5.5	REVESTIMENTO DE PAREDES			32.474,26	32.474,26	32.474,26	32.474,26	16.237,13	16.237,13
5.6	REVESTIMENTO DE TETOS				15.090,70	15.090,70			
5.7	REVESTIMENTO DE PISOS			27.783,09	27.783,09	27.783,09	27.783,09	27.783,09	
5.8	LOUÇAS E METAIS					7.682,54	5.761,90	3.841,27	1.920,63
5.9	PINTURA					6.375,90	19.127,70	19.127,70	19.127,70
5.10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			30.578,67	15.289,33	45.868,00	45.868,00	15.289,33	
5.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			20.586,70	20.586,70	20.586,70	20.586,70	10.293,35	10.293,35
5.12	PADRÃO DE ENTRADA						42.385,35		
5.13	ENTRADA DE ÁGUA						5.163,06		
5.14	MURO DE FECHAMENTO		18.375,48	36.750,96	18.375,48	18.375,48	18.375,48	18.375,48	55.126,44
6	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LOTEAMENTO				9.140,27				36.561,09
7	LIMPEZA DA OBRA								7.198,97
VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES)		161.600,97	156.605,55	395.370,09	409.910,31	337.770,76	250.690,42	131.980,47	155.366,66
VALOR ACUMULADO		161.600,97	318.206,52	713.576,62	1.123.486,93	1.461.257,68	1.711.948,10	1.843.928,57	1.999.295,23
PERCENTUAL DO MÊS		8,08%	7,83%	19,78%	20,50%	16,89%	12,54%	6,60%	7,77%
PERCENTUAL ACUMULADO		8,08%	15,92%	35,69%	56,19%	73,09%	85,63%	92,23%	100,00%



OBRA/SERVIÇO: LOTEAMENTO MAROBÁ 2 **1.999.295,23**

LOCAL: MAROBÁ - PRESIDENTE KENNEDY / ES

TABELA: IOPEs FEV/2017 (BDI=30,90%), DER JUN/2016 (BDI=23,32%), EV

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Total
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	71.210,79
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	115.425,73
3	TERRAPLENAGEM	75.448,80
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.500,24
5	CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES	
5.1	INFRAESTRUTURA	143.443,42
5.2	SUPERESTRUTURA	212.762,07
5.3	COBERTURA	292.722,67
5.4	ESQUADRIAS	121.317,62
5.5	REVESTIMENTO DE PAREDES	162.371,29
5.6	REVESTIMENTO DE TETOS	30.181,39
5.7	REVESTIMENTO DE PISOS	138.915,47
5.8	LOUÇAS E METAIS	19.206,34
5.9	PINTURA	63.758,99
5.10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	152.893,34
5.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	102.933,52
5.12	PADRÃO DE ENTRADA	42.385,35
5.13	ENTRADA DE ÁGUA	5.163,06
5.14	MURO DE FECHAMENTO	183.754,81
6	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LOTEAMENTO	45.701,36
7	LIMPEZA DA OBRA	7.198,97
VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES)		1.999.295,23
VALOR ACUMULADO		
PERCENTUAL DO MÊS		100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO		