



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES COM SOLO GRAMPEADO, TIRANTES E CONCRETO PROJETADO
RUA JACQUES SOARES

VALOR CONTRATO: **R\$ 1.661.399,80**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | | | | | | TOTAL |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | | 1ª MÊS | 2ª MÊS | 3ª MÊS | 4ª MÊS | 5ª MÊS | 6ª MÊS | |
| 1 | ADMINISTRATIVO | 4.602,66 | 7.140,64 | 10.569,13 | 7.140,64 | 3.712,14 | 4.141,49 | R\$ 37.306,70 |
| 2 | INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO | 76.833,98 | 4.346,73 | 4.346,73 | 4.346,73 | 4.346,73 | 43.481,00 | R\$ 137.701,90 |
| 3 | CONTENÇÕES | 137.972,35 | 275.944,70 | 413.917,05 | 275.944,70 | 137.972,35 | 137.972,35 | R\$ 1.379.723,49 |
| 4 | OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM | 10.666,77 | 21.333,54 | 32.000,31 | 21.333,54 | 10.666,77 | 10.666,77 | R\$ 106.667,71 |
| VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES): | | 230.075,75 | 308.765,61 | 460.833,22 | 308.765,61 | 156.697,99 | 196.261,61 | 1.661.399,80 |
| VALOR ACUMULADO: | | 230.075,75 | 538.841,36 | 999.674,59 | 1.308.440,20 | 1.465.138,19 | 1.661.399,80 | |
| PERCENTUAL DO MÊS: | | 13,8483% | 18,5847% | 27,7376% | 18,5847% | 9,4317% | 11,8130% | 100,00% |
| PERCENTUAL ACUMULADO: | | 13,8483% | 32,4330% | 60,1706% | 78,7553% | 88,1870% | 100,0000% | |