

REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY PMPK	PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY - ESPERITO SANTO OBRA/SERVIÇO: CONCLUSÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÕES ÀS LEIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS E PÂNICOS (C.B.M.-ES) DO GINÁSIO DE ESPORTES DA SEDE ("ERALDO DE LEMOS CORRÊA") LOCAL: AVENIDA ORESTES BAHIENSE, S/Nº - CENTRO - PRESIDENTE KENNEDY/ES
---	---

ITEM	Descrição das Etapas	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias	Período:7 210 dias	Período:8 240 dias	Período:9 270 dias	Total
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	38.831,83	29.123,87	29.123,87	19.415,91	19.415,91	16.179,93	16.179,93	16.179,93	9.707,96	194.159,13
2	INSTALAÇÕES DE SPDA				12.394,22	12.394,22	12.394,22	12.394,22	12.394,22	12.394,22	74.365,32
3	INSTALAÇÕES DE REDE DE LÓGICA (DADOS) - CABEAMENTO ESTRUTURADO				3.034,63	3.034,63	3.034,63	3.034,63	3.034,63	3.034,63	18.207,78
4	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS E PÂNICOS	10.906,08	10.906,08	10.906,08	10.906,08	10.906,08	10.906,08	10.906,08	10.906,08	10.906,08	98.154,74
5	LOCAÇÃO	663,65	663,65	663,65	663,65	663,65	663,65	663,65	663,65	663,65	5.972,81
6	PINTURA				34.137,93	34.137,93	34.137,93	34.137,93	34.137,93	34.137,93	204.827,60
7	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS						6.692,35	6.692,35	6.692,35	6.692,35	26.769,38
8	BANCADAS, PRATELEIRAS E PEITORIS						1.026,56	1.026,56	1.026,56	1.026,56	4.106,22
9	METAIS									8.288,40	8.288,40
10	REBAIXAMENTOS							4.627,92			4.627,92
11	PISOS						16.928,78	16.928,78	16.928,78	16.928,78	67.715,13
12	REVESTIMENTOS				12.896,12	12.896,12	12.896,12	12.896,12	12.896,12	12.896,12	77.376,70
13	VIDROS						6.410,97	6.410,97	6.410,97	6.410,97	25.643,90
14	ESQUADRIAS METÁLICAS						14.120,09	14.120,09	14.120,09	14.120,09	56.480,38
15	ESQUADRIAS DE MADEIRA						8.365,09	8.365,09	8.365,09	8.365,09	25.095,26
16	COBERTURA						14.596,54	14.596,54	14.596,54	14.596,54	43.789,61
17	COMPLEMENTARES				93.831,07	93.831,07	93.831,07	93.831,07	93.831,07	93.831,07	562.986,43
18	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS									70.995,70	70.995,70
VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES)		50.401,55	40.693,60	40.693,60	187.279,61	187.279,61	229.222,38	252.184,00	256.811,92	324.996,13	1.569.562,40
VALOR ACUMULADO		50.401,55	91.095,15	131.788,75	319.068,36	506.347,97	735.570,35	987.754,35	1.244.566,27	1.569.562,40	
PERCENTUAL DO MÊS		3,21	2,59	2,59	11,93	11,93	14,60	16,07	16,36	20,71	100,00
PERCENTUAL ACUMULADO		3,21	5,80	8,40	20,33	32,26	46,86	62,93	79,29	100,00	