

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO (PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CORREÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXISTENTE
LOCAL: SEDE - P.K.**

VALOR : R\$ 5.439.788,86
DATA-BASE: out/14 DER-ES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PARCELAS						Total
		1o. MÊS	2o. MÊS	3o. MÊS	4o. MÊS	5o. MÊS	6o. MÊS	
1	TERRAPLANAGEM	19.122,91	19.122,91					38.245,81
2	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES		389.082,36	389.082,36	389.082,36	389.082,36		1.556.329,45
3	PAVIMENTAÇÃO		334.745,84	334.745,84	334.745,84	334.745,84	334.745,84	1.673.729,20
4	OBRAS COMPLEMENTARES			124.707,14	124.707,14	124.707,14	124.707,14	498.828,54
5	MATERIAL BETUMINOSO		8.606,14	8.606,14	8.606,14	8.606,14	8.606,14	43.030,71
6	SINALIZAÇÃO						35.711,61	35.711,61
7	CORREÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO EXISTENTE		247.590,31	247.590,31	247.590,31	247.590,31		990.361,25
8	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL (TODO O DISTRITO)		57.364,42	57.364,42	57.364,42	57.364,42		229.457,68
9	SERVIÇOS AUXILIARES TÉCNICOS	18.324,40	18.324,40	18.324,40	18.324,40	18.324,40	18.324,40	109.946,40
10	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA	264.148,21						264.148,21
VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES)		301.595,52	1.074.836,38	1.180.420,61	1.180.420,61	1.180.420,61	522.095,13	5.439.788,86
VALOR ACUMULADO		301.595,52	1.376.431,90	2.556.852,51	3.737.273,12	4.917.693,73	5.439.788,86	
PERCENTUAL DO MÊS		5,54	19,76	21,70	21,70	21,70	9,60	100,00
PERCENTUAL ACUMULADO		5,54	25,30	47,00	68,70	90,40	100,00	

Itens de maior relevância:

- 1- Execução de calçada de concreto com ladrilho podotátil
- 2- Pavimentação com bloco de concreto
- 3- Corpo BSTC diâmetro mínimo 0,60m