

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA/SERVIÇO: REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO SÃO SALVADOR

LOCAL: SÃO SALVADOR

VALOR : **646.576,52**

TABELA: IOPES MAR/2016

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1o. MÊS	2o. MÊS	3o. MÊS	4o. MÊS	5o. MÊS	Total
01	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	6.401,75					6.401,75
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	11.075,84					11.075,84
03	EQUIPAMENTOS AUXILIARES	1.649,40	1.649,40	1.649,40	1.649,40	1.649,40	8.246,98
04	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	65.044,63	8.130,58	8.130,58			81.305,79
05	MOVIMENTO DE TERRA	193,54					193,54
06	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)	2.220,87					2.220,87
07	SUPER-ESTRUTURA	2.928,42					2.928,42
08	REVISÕES E REPAROS		13.140,00				13.140,00
09	PAREDES E PAINÉIS		13.947,02	3.486,76			17.433,78
10	REVESTIMENTOS		9.088,17	22.720,43	13.632,26		45.440,86
11	PISOS	3.891,71	11.675,13	46.700,52	15.566,84		77.834,19
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		32.443,42	48.665,12	48.665,12	32.443,42	162.217,08
13	COBERTURA / TETOS E FORROS			20.921,31	5.230,33		26.151,64
14	ESQUADRIAS METÁLICAS				25.064,90		25.064,90
15	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS					8.198,66	8.198,66
16	PINTURA				54.753,73	54.753,73	109.507,47
17	INSTALAÇÕES / APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS				6.276,84	6.276,84	12.553,69
18	FERRAGENS					953,44	953,44
19	DIVERSOS EXTERNOS					35.707,62	35.707,62
VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES)		93.406,16	90.073,72	152.274,12	170.839,42	139.983,11	646.576,52
VALOR ACUMULADO		93.406,16	183.479,87	335.753,99	506.593,41	475.737,10	
PERCENTUAL DO MÊS		14,45	13,93	23,55	26,42	21,65	100,00
PERCENTUAL ACUMULADO		14,45	28,38	51,93	78,35	100,00	