

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA/SERVIÇO: REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO SAO PAULO

LOCAL: SÃO PAULO

VALOR : **479.052,74**

TABELA: IOPES MAR/2016

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1o. MÊS	2o. MÊS	3o. MÊS	4o. MÊS	Total
01	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	4.743,10				4.743,10
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	16.727,36				16.727,36
03	EQUIPAMENTOS AUXILIARES	2.061,75	2.061,75	2.061,75	2.061,75	8.246,98
04	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	22.293,88	2.786,74	2.786,74		27.867,35
05	REVISÕES E REPAROS	14.965,00				14.965,00
06	PAREDES E PAINÉIS		10.189,60			10.189,60
07	REVESTIMENTOS		6.700,25	16.750,63	10.050,38	33.501,26
08	PISOS	1.565,67	7.828,36	12.525,38	9.394,03	31.313,44
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		48.665,12	48.665,12	64.886,83	162.217,08
10	COBERTURA / TETOS E FORROS			11.725,36		11.725,36
11	ESQUADRIAS METÁLICAS			11.965,43		11.965,43
12	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS				8.198,66	8.198,66
13	PINTURA			51.270,24	51.270,24	102.540,48
14	INSTALAÇÕES / APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS				12.114,43	12.114,43
15	FERRAGENS				834,12	834,12
16	DIVERSOS EXTERNOS			2.190,31	19.712,79	21.903,10
VALOR DO MES (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES)		62.356,76	78.231,81	159.940,95	178.523,23	479.052,74
VALOR ACUMULADO		62.356,76	140.588,57	300.529,52	479.052,74	
PERCENTUAL DO MÊS		13,02	16,33	33,39	37,27	100,00
PERCENTUAL ACUMULADO		13,02	29,35	62,73	100,00	