

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rodovia: Municipal de Presidente Kennedy
Trecho: 4.1 - CAMPINAS (ES-297) - FAZENDINHA
Extensão: 6,42 km
Serviço: Implantação de Rodovia

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES																TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8									
ADMISTRAÇÃO LOCAL	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	100%
	45.321	45.321	45.321	45.321	45.321	45.321	45.321	45.321	45.321	45.321	45.321	45.321	45.321	45.321	45.321	45.321	R\$ 725.143,44
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	48%	47%														5,0%	100%
	155.755	152.510														16.225	R\$ 324.490,13
SERVIÇOS AUXILIARES	4%	4%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	3%	3%	3%	3%	100%
	15.794	15.794	19.742	19.742	39.484	39.484	39.484	39.484	39.484	39.484	19.742	19.742	11.845	11.845	11.845	11.845	R\$ 394.838,00
TERRAPLENAGEM		15%	20%	20,0%	25,0%	15,0%	5,0%										100%
		186.305	248.406	248.406	310.508	186.305	62.102										R\$ 1.242.031,73
PAVIMENTAÇÃO		3%	5%	7%	10%	12%	12%	12%	12%	10%	7%	3%	3%	2%	2%		100%
		113.064	188.440	263.816	376.879	452.255	452.255	452.255	452.255	376.879	263.816	113.064	113.064	75.376	75.376		R\$ 3.768.793,88
OBRAS-DE-ARTE CORRENTES E DRENAGEM					5%	10%	15%	15%	15%	15%	15%	10%					100%
					140.556	281.113	421.669	421.669	421.669	421.669	421.669	281.113					R\$ 2.811.127,01
SINALIZAÇÃO			1%	1%	1%	3%	5%	10%	15%	15%	15%	15%	10%	5%	4%		100%
			3.228	3.228	3.228	9.685	16.142	32.284	48.426	48.426	48.426	48.426	32.284	16.142	12.914		R\$ 322.842,62
OBRAS COMPLEMENTARES			3%	3%	5%	10%	12%	15%	15%	15%	10%	5%	4%	3%			100%
			10.993	10.993	18.322	36.644	43.972	54.966	54.966	54.966	36.644	18.322	14.657	10.993			R\$ 366.437,29
PROTEÇÃO AMBIENTAL					8%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
					12.612	12.612	12.612	12.612	12.612	15.765	15.765	12.612	12.612	12.612	12.612	12.612	R\$ 157.645,48
Totais	216.870	512.994	516.131	591.507	946.911	1.063.419	1.093.557	1.058.591	1.074.733	1.002.510	851.383	538.600	229.784	172.289	158.068	86.003	R\$ 10.113.349,58
Totais acumulados	216.870	729.864	1.245.995	1.837.502	2.784.413	3.847.831	4.941.389	5.999.980	7.074.713	8.077.223	8.928.606	9.467.206	9.696.990	9.869.279	10.027.347	10.113.350	R\$ 10.113.349,59