

SERVIÇOS	CUSTO TOTAL (R\$)		DIAS					
			30	60	90	120	150	180
ADMINISTRAÇÃO	760.597,98	%	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
		R\$	126.715,62	126.715,62	126.791,68	126.791,68	126.791,68	126.791,68
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	261.368,70	%	100,00%					
		R\$	261.368,70					
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	97.546,31	%	50,00%					50,00%
		R\$	48.773,16					48.773,16
SERVIÇOS AUXILIARES	197.441,91	%	10,00%	25,00%	30,00%	25,00%	10,00%	
		R\$	19.744,19	49.360,48	59.232,57	49.360,48	19.744,19	
TERRAPLENAGEM	4.119.174,32	%		25,00%	50,00%	25,00%		
		R\$		1.029.793,58	2.059.587,16	1.029.793,58		
PAVIMENTAÇÃO	3.328.964,05	%			25,00%	50,00%	25,00%	
		R\$			832.241,01	1.664.482,03	832.241,01	
OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM	3.096.570,34	%		15,00%	20,00%	30,00%	25,00%	10,00%
		R\$		464.485,55	619.314,07	928.971,10	774.142,59	309.657,03
SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	655.218,44	%				25,00%	40,00%	35,00%
		R\$				163.804,61	262.087,38	229.326,45
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	316.433,58	%		15,00%	20,00%	30,00%	25,00%	10,00%
		R\$		47.465,04	63.286,72	94.930,07	79.108,40	31.643,36
CONTENÇÕES	301.064,96	%		20,00%	80,00%			
		R\$		60.212,99	240.851,97			
TOTAL	13.134.380,59	%	3,48%	13,54%	30,46%	30,90%	15,94%	5,68%
		R\$	456.601,67	1.778.033,26	4.001.305,18	4.058.133,55	2.094.115,24	746.191,68
TOTAL ACUMULADO		%	3,48%	17,01%	47,48%	78,38%	94,32%	100,00%
		R\$	456.601,67	2.234.634,93	6.235.940,11	10.294.073,67	12.388.188,91	13.134.380,59
Observações:								
RODOVIA: 04 TRECHO: Água Pretinha / Santa Lúcia - Divisa Atílio Vivacqua EXTENSÃO: 4,70 Km SEGMENTO:			Projeto Executivo para Implantação					
			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO FINANCEIRO					