



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PRIMEIRO TERMO DE REINÍCIO DE OBRA E CONTRATO

Presidente Kennedy/ES, 25 de abril de 2018

À
OTIMITEK ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP
CNPJ: 07.478.179/0001-36

Prezados Senhores,

Comunicamos que a partir de 25/04/2018 a obra de EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE DE JAQUEIRA E AREINHA, NESTE MUNICÍPIO, referente ao contrato de nº 000261/2017 de acordo com a tomada de preço de nº 00005/2016, será reiniciada pelo(s) motivo(s) descrito(s) abaixo:

Motivo(s) do Reinício:

1. Para o prosseguimento da obra era necessário que a EDP Escelsa, concessionária de energia elétrica, finalize a extensão de rede solicitada para a localidade de jaqueira. O número da ordem de venda emitida pela concessionária é: 1710828. Serviços que foram concluídos, deixando assim a rede liberada para a contratada efetuar as melhorias na iluminação pública.

Atenciosamente,


Miguel Angelo Lima Qualhano
Secretário Municipal de Obras
Decreto Municipal nº 3882/2013
(CONTRATANTE)


Marcelo Henrique Oliveira Teixeira
Engº Eletricista – CREA: MG - 174379/D
Fiscal do Contrato nº 261/2017
PORTARIA/SEMOB/Nº 26, de 16/10/2017

Recebi em 25 de Abril de 2018


Renato Silva Gomes
Responsável técnico da OTIMITEK ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP
(CONTRATADA)