CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY **PMPK**	OBRA/SERVIÇO: REFORMA DA PRAÇA "MANOEL FRICKS JORDÃO"	REFERENCIAS:	DATA:
	LOCAL: RUA MANOEL FRICKS JORDÃO - CENTRO	IOPES 10/2019 EMOP 12/2019 DER 10/2018	25/11/2019

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL/ITEM	Inc. %	PRAZO EM DIAS (FÍSICO)								VALOR TOTAL (R$)
				30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	R$19.929,97	1,05%	R$19.929,97								R$19.929,97
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$128.633,45	2,94%	R$63.990,29	R$9.234,74	R$9.234,74	R$9.234,74	R$9.234,74	R$9.234,74	R$9.234,74	R$9.234,74	R$128.633,45
				49,75%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	
3	QUADRA POLIESPORTIVA	R$711.526,94	35,51%	R$142.305,39	R$177.881,74	R$213.458,08	R$142.305,39				R$35.576,35	R$711.526,94
				20,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	
4	ACADEMIA	R$166.605,83	8,77%			R$49.981,75	R$49.981,75	R$49.981,75			R$16.660,58	R$166.605,83
				0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	10,00%	
5	PLAYGROUND	R$110.905,86	5,40%					R$55.452,93	R$33.271,76	R$22.181,17		R$110.905,86
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%	0,00%	
6	GURITA DE SEGURANÇA	R$22.061,46	1,17%					R$22.061,46				R$22.061,46
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7	PAVIMENTAÇÃO PRAÇA	R$184.356,60	9,81%						R$92.178,30	R$92.178,30		R$184.356,60
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
8	PAISAGISMO	R$61.671,43	3,40%						R$30.835,72	R$30.835,72		R$61.671,43
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R$553.352,40	28,88%		R$110.670,48	R$55.335,24	R$83.002,86	R$110.670,48	R$83.002,86	R$55.335,24	R$55.335,24	R$553.352,40
				0,00%	20,00%	10,00%	15,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	
10	INSTALAÇÕES DE SPDA	R$26.214,38	1,66%			R$10.485,75	R$15.728,63					R$26.214,38
				0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
11	DIVERSOS	R$37.107,23	1,42%							R$11.132,17	R$25.975,06	R$37.107,23
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	
	Valor das Parcelas Mensais		100%	R$ 226.225,64	R$ 297.786,95	R$ 338.495,56	R$ 300.253,36	R$ 247.401,35	R$ 248.523,37	R$ 220.897,33	R$ 142.781,97	
	Porcentagem mensal			11,19%	14,72%	16,74%	14,85%	12,23%	12,29%	10,92%	7,06%	
	Valor Acumulado	R$2.022.365,54		R$ 226.225,64	R$ 524.012,59	R$ 862.508,16	R$ 1.162.761,52	R$ 1.410.162,87	R$ 1.658.686,24	R$ 1.879.583,57	R$ 2.022.365,54	
	Porcentagem Acumulada			11,19%	25,91%	42,65%	57,50%	69,73%	82,02%	92,94%	100,00%	

ELABORADO POR:

Secretaria Municipal de Obras
Rodovia Estadual–ES 162, Km 20, Parque de Exposição “Afonso Costalonga”, CEP 29.350-000, Presidente Kennedy-ES
Telefax (28) 3535-1350/1478
Correio Eletrônico: semob@presidentekennedy.es.gov.br